



ЧЕК-ЛИСТ

Дата осмотра: _____

Заказчик: _____

Адрес объекта: _____

Ответственное лицо (бригадир): _____

Этап работ: **Кровля**

		Примечание
Жесткость крепления последнего ряда дополнительным количеством нагелей или болтов (мауэрлата - длинными анкерами или закладными пластинами).		
Крепление стропил к стенам (уголки или скользящие опоры должны быть усиленные и крепиться только гвоздями во все отверстия)		
Расстояние между стропил должно быть не более 60см		
Крепление стропил на коньке (должны соединяться болтами с гайками)		
При длине стропил более 6м проверяется монтаж фермы или подпорных балок на надежность и соответствие проекта.		
Проверка диагонали скатов (не должно превышать 2см).		
Проверка целостности гидроизоляционной мембраны (настил снизу вверх)		
Проверка вент. Зазора (не меньше 4см)		
Проверка карнизов (плотное прилегание и надежное крепление к каменным домам и 5-7см зазор между доской и стеной деревянного		
Проверка шага обрешетки под размер финишного настила согласно проекта (крепление обрешетки только гвоздями).		
Проверка настила финишного покрытия (стыковочный зазор не более 0,3мм).		
Правильность и аккуратность монтажа ендовых, торцевых и коньковых планок, наличие подконькового уплотнителя		
Проверка наклона водосточной системы (не менее 2мм на 1метр и не более 5мм на 1 метр)		
Промазка стыков желоба герметиком		
Надежность крепления труб водосточной системы (крепление к стене дома и крепление крюков к стропилам или карнизу)		
Проверка правильности монтажа мансардных окон и вентиляционного канала согласно прилагаемого руководства по монтажу.		
Мусор на площадке		

Заключение: _____

Бригадир: _____
подпись, расшифровка

дата

Заполнил: _____

подпись, расшифровка

дата