



ЧЕК-ЛИСТ

Дата осмотра: _____

Заказчик: _____

Адрес объекта: _____

Ответственное лицо (бригадир): _____

Этап работ: _____

СТЕНЫ

		Примечание
Горизонтальный и вертикальный уровень стен (допуск 5мм на 1 этаж, 6мм на 2 этажа)		
Шов облицовочной кладки (полностью заполнен, имеет одинаковый размер).		
Наличие кладочной сетки на перевязочных рядах.		
Укладка утеплителя (в шахматном порядке без зазоров, если есть зазор обязательно пропенить)		
Качество термошва если таково предусмотрено проектом (тщательное заполнение термошва герметиком или лентой)		
Качество стенового материала (недопустимы сколы кирпича на облицовочной стене, использовать кирпич хорошей геометрии без отклонений)		
Чистота стенового материала		
Заполнение горизонтального и вертикального шва раствором (не должно быть никаких пустот)		
Грунтовка и покраска металлических перемычек со всех сторон		
Качество раствора (максимальный расход цемента: 50кг М-400 на 300 кирпичей)		
Закладка пластин на 2 ряда ниже последнего ряда кладки для жесткой фиксации мауэрлата)		
Фотоотчет бригадира промежуточных этапов работ		
Мусор на площадке		

Заключение: _____

Бригадир: _____
подпись, расшифровка _____ дата _____

Заполнил: _____
подпись, расшифровка _____ дата _____